

FONDS DE RECONSTRUCTION D'HAÏTI

MISE A JOUR EN DATE DU 5 AVRIL 2013

Titre du Projet:	UNDG/HRF-8 : Réhabilitation de 16 quartiers et retour volontaire des familles de 6 camps associés du projet 16/6 http://mdtf.undp.org/factsheet/project/00079920				
Entité Partenaire:	Nations Unies	Numéro de la Note Conceptuelle de la CIRH:			CN/000519
Objectif de Développement du Projet:	Réhabilitation de 16 quartiers pour améliorer les conditions de vie à travers la participation communautaire				
Secteur du PARDH¹:	Refondation territoriale : 4.1.1 reconstruction des zones dévastées (incl. utilisation des sols et planification stratégique), 4.1.3 Gestion des risques, 4.1.4 Pôles régionaux de développement et rénovation urbaine et 4.1.5 Aménagement du territoire et développement local			Secteur de la CIRH:	Logement
Agence(s) en Charge²:	BIT, OIM, PNUD, UNOPS				
Coût Total du Projet (US\$ millions):	100,133,761.30	Montant Total Approuvé de Subvention du FRH (US\$ millions):	US\$ 30,000,000	Montant Total des Fonds du FRH transférés à l'Entité Partenaire (US\$ millions):	US\$ 30,000,000
Autres Bailleurs de Fonds (indiquer le montant par bailleur):	Fonds KOREA – US\$ 1, 500,000.00 ; ACDI - US\$ 19, 702,970.30				
Fonds du Projet décaissés (US\$ millions):	FRH 17,386,611.34 KOREA 698,257.29 ACDI 7,789,430.44 TOTAL 25,874,299.07	Pourcentage du Décaissement par rapport au coût total du projet:			25.84%
Fonds du FRH décaissés (US\$ millions):	US\$ 17,386,611.34	Pourcentage des fonds du FRH décaissés par rapport au montant approuvé de la subvention du FRH:			59%
Date d'Approbation Finale du CP du FRH:	21 Sep 2011	Date Effective du Projet³:			21 Sep 2011
Durée Prévue du Projet:	24 mois	Date de Clôture Envisagée du Projet :			21 Sep 2013*

Agence assurant la Mise en Œuvre:	Type d'Organisation (Locale/ONG Internationale, Agence Gouvernementale, etc.):	Financement total du projet acheminé par le biais de l'Agence assurant la Mise en Œuvre (Budgétisé ou Réel):
IOM	Agence multilatérale	USD 3, 795,262
UNOPS	Agence de l'ONU	USD 16,351,606
ILO	Agence de l'ONU	USD 2,527,255
PNUD	Agence de l'ONU	USD 7,025,877

¹ Plan d'Action pour le Relèvement et le Développement d'Haïti.

² Agence or Agences qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) direct(s) de l'Entité Partenaire et qui est/sont responsable(s) de la supervision de la mise en œuvre du projet.

³ Date de réalisation de toutes les conditions d'efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de projet.

Indicateurs Quantitatifs de Résultats (y compris le but):	Progrès:	Pourcentage de ce qui a été planifié:
Composante 1. Les déplacés des 6 camps associés aux 16 quartiers cibles ont trouvé une solution durable de logement		
1.1. 10500 familles de déplacés ont retrouvé une solution de logement durable et viable grâce l'appui des services de protection communautaire	<ul style="list-style-type: none"> - Enregistrement et profilage des camps et validation des listes par les autorités municipales et les comités de camps, ceci inclus y compris une sélection des plus vulnérables selon certains critères. - 16.6 – 5432 sur 5000 familles- 108.7% - Champs de Mars – 5576 sur 5500 familles- 101.4% - Total : 11,008 familles ont reçu une solution de Logement <ul style="list-style-type: none"> - Création et opérationnalisation d'une stratégie de communication de 24 mois, y compris la mobilisation communautaire, des campagnes publiques et la diffusion de l'information. <ul style="list-style-type: none"> - Travaux de cas, famille par famille pour 5000 familles, le soutien aux résidents dans les camps. (5432 sur 5000 familles) ont reçu une solution de loyer - La gestion des bases de données - Etablir un système d'application ainsi que la vérification technique et juridique de chacune des propriétés louées proposées - Organisation d'activités de formation et de sensibilisation pour les personnes déplacées sur leurs droits et responsabilités en référence aux droits nationaux et internationaux. 	<p style="text-align: center;">110% ont reçu une solution de Logement</p> <hr/> <p style="text-align: center;">100% Stratégie de communication créée</p> <hr/> <p style="text-align: center;">62,5% 10 quartiers sur 16 ont reçu un premier événement de communication</p> <hr/> <p style="text-align: center;">87.5 % 14 Quartiers sur 16 ont reçu plusieurs événements de communication</p> <hr/> <p style="text-align: center;">110%</p> <hr/> <p style="text-align: center;">100%</p> <hr/> <p style="text-align: center;">100%</p> <hr/> <p style="text-align: center;">0%</p>
1.2. Les 6 camps sont progressivement fermés et l'espace public est réhabilité	<ul style="list-style-type: none"> - Transfert de cash: distribution, la gestion et le suivi de la distribution de la subvention de location. (5432 sur 5000 familles) ont bénéficié d'un transfert de fonds de subvention de location. - Suppression progressive des abris (tentes) et la réhabilitation des sites - le retour aux autorités <p>L'ensemble des abris d'urgence installés dans les camps ciblés et appartenant aux bénéficiaires du projet ont été démantelés. La faible proportion de matériaux n'ayant pas été directement récupérée par les bénéficiaires pour leur usage personnel ou la revente, a été détruite et enlevée des espaces concernés.</p> <p>Les autorités locales de chaque commune ont été officiellement informées de la fermeture des camps ciblés et se sont vues restituer leur terrain. Dans le cas des camps situés sur des terrains privés, les autorités ont été sensibilisées sur l'importance d'informer les propriétaires légitimes quant à la situation et de procéder à cette restitution.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16.6 - 7 sur 6 grands camps & 17 petits camps fermés - 400% - Champs de Mars- 11 sur 11 grands camps & 15 petits camps fermés – 236% - Total- 50 camps fermés - Un suivi efficace des solutions de retour effectué et le statut des bénéficiaires 100% des familles vivant dans les 7 grands camps et de 	<p style="text-align: center;">110%</p> <hr/> <p style="text-align: center;">294% 50 camps fermés sur 17 camps ciblés</p> <hr/> <p style="text-align: center;">100%</p>

	<p>Champs de Mars ont reçu une visite de suivi de leur retour dans la communauté (Au contraire, les familles vivant dans les «petits camps, intégrées au projet sur la base des économies d'échelle réalisées dans la mise en œuvre de celui-ci, n'ont pas été couverts par cette activité).</p> <p>16/6 : 84% des familles vivaient toujours dans leur nouveau logement entre 6 et 12 semaines après leur départ de leur camp d'origine.</p> <p>Champs de Mars : 96% des familles relocalisées vivent toujours dans leur nouveau logement, soit 5 352 familles sur un total de 5 576 (2 709 dont le chef de famille est une femme (2 643 dont le chef de famille est un homme).</p>	
Composante 2. Le retour vers les 16 quartiers d'origine est facilité par la reconstruction de l'offre de logement de qualité		
2.1. Les débris ont été enlevés afin de permettre la réhabilitation physique du quartier	- Cette activité concerne le projet de débris II. Pas de réhabilitation physique interrompue dans le projet 16/6 à cause des débris.	100%
2.2. Les acteurs de la construction sont formés et respectent les normes et standards du gouvernement	- Formation de Formateurs en construction parasismique Objectif : 60 formateurs Résultat : 62 formateurs formés et certifiés Un total de 62 formateurs d'ouvriers (sur les 60 prévus) ont été formés et ont été certifiés et obtenu graduellement une Attestation d'Aptitudes Professionnelles (AAP), de la part de l'INFP.	103%
	Objectif : 570 contremaitres et ouvriers formés et certifiés à la construction parasismique dans 8 mois et 2 semaines (55/mois, Avril - Décembre 2013) Résultat : 28 ouvriers formés et certifiés - Sélection et formation des ouvriers semi qualifiés Le programme de formation des ouvriers en construction parasismique a débuté le 17 septembre 2012 , dans le quartier de Morne Hercule, suivant le calendrier établi par l'équipe de réparation. Vu l'étroitesse du site de construction et le nombre limité des premières maisons, 28 contremaitres et ouvriers sont formés et certifiés pour la phase pilote, directement sur le site de Morne Hercule, sur les constructions des 4 premiers blocs de maisons, (qui représentent 19 logements).	5%
	- Placement après Attestation Objectif : 760 emplois créés Résultat : 98 emplois créés Après avoir obtenu leur AAP, les ouvriers attestés seront engagés pour reconstruire d'autres maisons dans les quartiers du «projet 16/6». Sous la supervision de formateurs, ils pourront acquérir, après 900 heures de travail sur le site, une Certification d'ouvrier qualifié (CAP) dispensée par l'INFP. Ces ouvriers devront se référer à l'UNOPS et aux autres contractants. L'activité des formateurs et des ouvriers formés sur les chantiers du 16/6 se limite actuellement à la reconstruction de « maisons rouges ». Toutefois, à échéance plus lointaine, les formateurs et les «boss» (artisans /ouvriers) seront sollicités pour la réhabilitation des	13%

	<p>«maisons jaunes ». Une initiation en ce sens et une visite de chantier ont été incluses pour cela dans le programme de formation des formateurs.</p>	
	<p>Renforcement des capacités de gestion des petites entreprises de la construction</p> <p>Objectif : 40 entrepreneurs de la construction formés en ASECO</p> <p>Résultat : 7 entrepreneurs formés en ASECO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16 formateurs certifiés au module de formation 'Améliorer Son Entreprise de la Construction (ASECO)' ▪ 7 entrepreneurs formés au module de formation 'Améliorer Son Entreprise de la Construction (ASECO)' 	18%
2.3. 1200 maisons endommagées (Jaune) sont réparées selon les normes et standards du gouvernement	<p>- L'évaluation des dommages et des travaux de réparation</p> <p>Objectif : 2,100 évaluations techniques effectuées Résultat : 4,307 évaluations techniques effectuées</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4,307 évaluations techniques effectuées à ce jour contre 2,100 qui étaient prévues pour les 8 premiers quartiers du 16/6; 	205%
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Réparations de maisons endommagées <p>Objectif : 1200 familles bénéficient de solutions de réparation de logements endommagés Résultat : 1304 familles bénéficient de solutions de réparation de logements endommagés</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,304 familles bénéficient de solutions de réparation de logements endommagés ; ▪ 826 maisons réparées à date dont 729 par UNOPS et 97 par le projet du PNUD CARMEN 	109%
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Renforcement technique des acteurs de la construction et la mise en place du processus de certification de la qualité <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 compagnies locales ont été sous-traitées à date dans le cadre de la réparation des maisons endommagées dont 2 travaillaient encore sur les chantiers de réparation à la fin de la période; ▪ 9,500 jours de travail rémunérés; ▪ Les ouvriers issus des quartiers ont pu travailler pendant 7,125 jours; ▪ 87 ouvriers de chantiers formés en collaboration avec le MTPTC ▪ Plus de 100 bénéficiaires formés sur les méthodes de construction à Morne Hercule en collaboration avec le BIT ; ▪ 1,207 familles ont reçu une formation sur les bonnes pratiques de construction. ▪ Un total de 382 emplois créés par les travaux de réparation et de reconstruction, dont 344 hommes et 38 femmes 	89%
2.4. Une solution progressive est développée (progressive corehousing) pour répondre à la problématique des maisons rouges	<p>- Reconstruction des maisons. Phase pilote initiée à Morne Hercule.</p> <p>Objectif : 400 maisons rouges reconstruites Résultat : 19 maisons rouges reconstruites</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Phase finale de la construction de 19 maisons à Morne Hercule ; 	4,75%

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Début de la construction des maisons rouges, sites individuelles dans les autres quartiers du 16/6 ; ▪ Début de la mise en œuvre du site collectif de Morne Lazare (30 maisons) ; ▪ Finalisation de dessin conceptuel pour le deuxième site pilot (Morne Lazare) ; 28 familles ▪ 29 focus groupes réalisés dans quatre quartiers du 16/6, ces focus groupes avaient pour but de présenter le projet aux potentiels bénéficiaires du programme ; ▪ Consolidation de différentes formations pour les bénéficiaires du projet, traitant de multiples thématiques (habitat, environnement, construction et finances) ; ▪ 5 entreprises locales ont été sélectionnées dans le cadre de la reconstruction des maisons rouges après appel d'offre ; 	
	<p>- Clarification des questions légales sur les titres de propriétés dans les zones de construction.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Élaboration en cours d'un protocole d'accord avec UNOPS/UCLBP sur l'intervention de l'agence et des institutions gouvernementales dans le processus légal de la reconstruction des maisons ; ▪ Processus légal en cours afin de doter les bénéficiaires des maisons reconstruites d'un document leur permettant d'avoir un droit de jouissance ; ▪ Partenariat entre la mairie et le 16/6 afin que les bénéficiaires faisant partie du programme de reconstruction des maisons rouges puissent payer la taxe foncière municipale (CFPB) 	
	<p>- Développer des systèmes de crédit au logement</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Les discussions sont toujours en cours avec la coopérative Le Levier, et les autres institutions de micro-finance de la place telle que l'IFC en vue de développer un système de micro finances pouvant permettre l'accès au crédit aux bénéficiaires du projet de reconstruction des maisons rouges ▪ Processus en cours pour l'élaboration d'une stratégie de micro-finance donnant accès au crédit aux bénéficiaires en collaboration avec les partenaires locaux ; 	

Composante 3. Une meilleure réhabilitation des 8 quartiers cibles est promue sur la base des priorités des habitants

<p>3.1. Des plateformes communales sont renforcées afin d'appuyer l'identification des solutions de logement et accompagner le processus de retour dans les quartiers</p>	<p>- Création, validation et opérationnalisation des Plateformes communautaires des 8 quartiers.</p> <p>Objectif : 8 plateformes communautaires créées et validées Résultat : 8 plateformes communautaires créées et validées</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8/8 plateformes communautaires établies, validées et opérationnelles à date à Morne Hercule, Morne Lazare (28, 29 janv. 2012), Nérette et Jalousie (25, 26 Féb. 2012), Villa Rosa 2 Juin 2012, Jean Baptiste, Bois Patate et Morne Hebo (27 Juillet 2012) 	<p>100%</p>
	<p>- Légalisation des Plateformes Communautaires au niveau des Mairies et du Ministère des Affaires Sociales</p> <p>Objectif : 8 plateformes communautaires légalisées par la Mairie et le Ministère des Affaires Sociales</p>	<p>50% 0%</p>

	<p>Résultat 1 : 4 plateformes communautaires légalisées par la Mairie</p> <p>Résultat 2 : 0 plateformes communautaires légalisées par le Ministère des Affaires Sociales</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Légalisation des 4 Plateformes Communautaires de Pétion-Ville effective par la Mairie de Pétion-Ville. Processus pour celles de Canapé-Vert en cours 	
	<p>- Renforcement des capacités des plateformes communautaires</p> <p>Objectif : 20 formations données Résultat : 13 formations données</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Une nouvelle approche va être utilisée pour la formation des plateformes communautaires mieux adaptée à leurs besoins et niveau. L'équipe de Suivi et Evaluation et Gestion de Connaissances a été sollicitée afin de donner un appui dans le cadre de cette composante ▪ Une analyse des besoins en formation et du degré d'implication et d'appropriation des plateformes communautaires a été menée. Pour cela, deux focus-groups ont été réalisés avec les Plateformes de Pétion-Ville et Port-au-Prince ▪ En fonction des résultats de l'analyse de besoins en formation, une firme sera contractée pour réaliser les formations des Plateformes communautaires en fonction des thèmes identifiés. 	65%
	<p>- Petits projets avec les Plateformes communautaires</p> <p>Objectif :</p> <p># de petits projets identifiés : 24 # de petits projets exécutés : 16</p> <p>Résultats :</p> <p># de petits projets identifiés : 14 # de petits projets exécutés : 0</p> <p>Le projet est en phase d'identification de petits projets à réaliser dans les quartiers avec les plateformes communautaires. Un montant plafonnant à U\$20,000 est disponible pour l'exécution de ces petits projets qui seront gérés directement par les plateformes communautaires. Des séances de sensibilisation ainsi que des rencontres pour expliquer le processus pour une meilleure compréhension et appropriation des plateformes communautaires sont réalisées toutes les semaines par l'équipe de mobilisation communautaire du projet.</p>	29%
	<p>- Election des commissions administratives</p> <p>D'après les règlements internes validés par l'équipe de Projet et signés par les membres de plateformes, les commissions administratives des Plateformes communautaires sont élues pour 6 mois. Toutes les commissions sont déjà réélues.</p>	100%

	<p>- Distribution de kits scolaires A la demande des plateformes communautaires, une requête de kits scolaires a été déposée auprès de l'UNICEF. Un total d'environ 41.000 articles ont été reçus incluant des matériels didactiques, ainsi que des matériels de jeux. Quarante-six (46) écoles, toutes classes et niveaux confondus ont été recensées dans les quartiers du 16/6 dans le cadre d'une enquête menée par l'équipe de mobilisation du projet. La distribution a été réalisée par les commissions administratives des plateformes et l'équipe du projet, les 19, 20 et 21 février 2013 en présence des autorités locales comme les ASEC et CASEC.</p>	100%
	<p>- Centres communautaires</p> <p>Objectif # de terrains identifiés : 8 # de terrains exécutés : 8</p> <p>Résultats # de terrains identifiés : 7 # de terrains exécutés : 0</p> <p>Des démarches sont en cours dans les différents quartiers ou auprès des mairies afin de faire l'acquisition soit d'un terrain privé, ou un terrain public sur lequel le centre communautaire peut être construit. Dans le cas échéant, une maison pouvant accueillir le centre communautaire, selon les souhaits des Plateformes communautaires, sera achetée. Vu la lourdeur et la complexité du processus administratif et légal devant aboutir à cette réalisation; vu le problème foncier auquel on s'attend à faire face dans les quartiers, il a été décidé par l'équipe de projet de recruter un conseiller juridique pour appuyer dans ce processus.</p>	22%
	<p>- A date cinq (5) présentations de scénarios à la communauté ont été réalisées dans les quartiers de Nérette, Morne Hebo, Villa Rosa, Bois Patate et Morne Lazare Ces cérémonies de présentation de scénarios constituent les premières assemblées générales prévues dans les Termes de Références des Plateformes communautaires où elles doivent rendre compte à la communauté des activités réalisées et décisions prises en leur nom.</p> <p>La planification est en cours pour le démarrage des activités dans les quartiers au début du mois d'avril</p>	100%
	<p>- Communications</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Canaux de communication on-line existants : 2/4 https://twitter.com/#!/Projet16_six http://www.facebook.com/ProjetSeizeSix Website en cours: www.projet16-6.org Flickr ▪ Vidéos et documentaires : 2/12 ▪ Reportages/quartiers : 0/36 ▪ 3 indications sur les travaux par quartier : 0/24 	20%

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trois types d'outils de communication : 1/3 ▪ Success stories : 2/20 ▪ Processus d'embauche d'un Coordonnateur- adjoint de Communications en cours ▪ Kiosques d'information en cours d'installation dans les quartiers. ▪ Conception et production d'outils visuels (roll-up, calendrier 16.6) ▪ Stratégie de renforcement de la communication dans les communautés en cours 	
<p>3.2. L'accès aux services, identifiés comme prioritaires par les habitants du quartier, a été augmenté et la vulnérabilité des quartiers a été diminuée</p>	<p>- Identification par la communauté des priorités en services sociaux de base</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Infrastructure en eau <p>Objectifs # de kiosques d'eaux réhabilitées : 3 # de kiosques d'eaux reconstruites : 11</p> <p>Résultats # de kiosques d'eaux réhabilitées : 3 # de kiosques d'eaux reconstruites : 11</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Travaux de réhabilitation de trois bornes fontaines à Morne Lazare achevés à 95% ; ○ Construction de 11 bornes fontaines dans trois quartiers du 16/6 : <ul style="list-style-type: none"> • Morne Lazare (1) construction achevée à 95% ; • Morne Hercule (5) construction achevée à 75% ; • Nérette (5) construction achevée à 90% 	100%
	<p>- Électrification et installation de lampadaires solaires</p> <p>Objectifs/Résultats UNOPS : 59/243 lampadaires installés OTI : 100/100 lampadaires installés UNFPA : 149/149 lampadaires installés</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Installation en cours de 59 lampadaires solaires dans les quartiers du 16/6 par la firme Axxium, ce qui porte à un total de 308 lampadaires déjà installés sur 492 à être installés par le 16/6 et ses partenaires; <p>Objectifs/Résultats # de transformateurs installées : 0/41</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Conformément aux choix des communautés les travaux préparatoires sont en cours pour l'installation de 41 transformateurs dans 2 quartiers du 16/6 à Nérette et Bois-Patate ; 	37%
	<p>- Assainissement</p> <p>Objectif : Travaux d'assainissement réalisés dans 4 quartiers</p> <p>Résultat : Travaux d'assainissement réalisés dans 1 quartier</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Travaux d'assainissement achevés à 80% dans la zone pilote de Morne Hercule ; ▪ Etude de faisabilité en cours pour la réalisation de travaux 	25%

	d'assainissement dans trois quartiers du projet, Villa-Rosa, Bois Patate et Ebo ;	
	<p>- Comités de gestion dans les communautés (eau et assainissement, électricité et déchets)</p> <p>Objectif : # de comités de gestion mis en place : 8 # de comités de gestion formés : 8</p> <p>Résultat : d'assainissement # de comités de gestion mis en place : 5 # de comités de gestion formés : 0</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Finalisation du document et des termes de références pour la constitution du conseil de gestion central 	33%
	<p>- Infrastructures communautaires (espaces publics, écoles et centres de santé)</p> <p>Objectif : 5 espaces publics réhabilités Résultats : 0 espaces publics réhabilités</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aménagement d'espaces communautaires dans le quartier de Nérette pour la construction d'espaces publics récréatifs; ▪ Implémentation en cours du plan d'aménagement dans la zone pilote (Morne Hercule) avec l'identification de certains espaces pour la construction d'espaces publics et l'aménagement de sentiers ; 	0%
	<p>- Amélioration des infrastructures routières et de drainage</p> <p>Objectif : # de mètres linéaires de routes réhabilités : 5,000 # de mètres linéaires de trottoirs construits : 7,000 # de mètres linéaires de drainage construits : 10,000 # de mètres linéaires de murs de soutènement construits : 1,000 # emplois créés : 2000</p> <p>Résultats :</p> <ul style="list-style-type: none"> - A date 2,200 mètres linéaires de routes ont été construites dans 2 quartiers du projet Morne Hercule et Nérette ; - 3,440 mètres linéaires de trottoirs ont été construits à date dans 2 quartiers du 16/6, Morne Hercule et Nérette ; - 2,709 mètres linéaires de drainage (caniveau) ont été construits ; - 307 mètres linéaires de murs de soutènement ont été construits à date dans le quartier de Morne Hercule et de Nérette. - Début des travaux de construction 486 mètres linéaires de route additionnelle à Morne Hercule à la rue de La Paix - Choix de la firme <i>Pisaco</i> Lancement pour l'exécution des travaux de construction de 1.07 km de route à Morne Lazare ; - Des sentiers prioritaires ont été identifiés à Morne Hercule, Morne Lazare, Nérette et Villa Rosa pour l'intervention du projet. Prochaine étape, présentation aux communautés pour des 	32%

	<p>exercices de scénarios d'investissement ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plus 524 emplois créés dans la construction de la route de Morne Hercule et de Nérette ; 	
3.3. L'accès à l'emploi et aux revenus dans les quartiers est amélioré	<ul style="list-style-type: none"> - Identification des opportunités et analyse du profil socio-économique dans les quartiers 100% <p>Une analyse du secteur de la micro-finance a été finalisée. Le BIT et ACME ont lancé un programme de crédits pour les entrepreneurs de secteurs porteurs dans les zones d'intervention en février 2013. Ce programme se réfèrera également directement aux institutions financières pour qu'elles puissent potentiellement augmenter leurs capacités opérationnelles et entrepreneuriales.</p>	100%
	<ul style="list-style-type: none"> - Identification et formation en métiers porteurs à forte demande <p>Objectifs/Résultats : Identification et formation en métiers porteurs à forte demande dans chacun de quartiers: 6/8</p> <p>L'emploi en Haïti est essentiellement d'origine locale, il convient donc d'en faire l'étude prospective au niveau des quartiers. Le focus a été mis sur 6 quartiers (Morne Hercule, Morne Lazare, Nérette, Jean-Baptiste, Bois Patate et Morne Hebo), pour identifier les opportunités de consommation et de production propres à ces zones, en concertation avec les plateformes communautaires et les représentants locaux. Une stratégie de promotion de l'emploi dans les petites entreprises locales, adaptée à la réalité haïtienne a été développée. Suite à l'identification définitive des secteurs pour les Activités Génératrices de Revenus (AGR), un appel d'offres pour le recrutement des partenaires à la formation a été publié en mars 2013, dans plusieurs médias dont le Nouvelliste.</p>	86%
	<ul style="list-style-type: none"> - Formation aux métiers porteurs <p>Objectifs/Résultats : # de bénéficiaires formés en métiers porteurs : 20/190</p> <p>Les secteurs finalement identifiés sont les suivants : la construction, les entreprises vertes, la transformation et la conservation des fruits et légumes locaux, la conservation des viandes locales et produits de la mer, la fabrication de produits alimentaires à base de sucre, l'élaboration de plats cuisinés à base de riz, la cordonnerie, la réparation de motocyclettes, et maintenance du matériel audio et des petits appareils électroménagers. La formation en construction a permis à débiter avec 20 entrepreneurs et travailleurs.</p>	11%

	<p>- Appui au placement et référence des petites entreprises avec les institutions de la micro-finance</p> <p>Objectifs : # d'entreprises ayant bénéficié de prêts : 380 # d'emplois créés ou renforcés : 760</p> <p>Résultats : # d'entreprises ayant bénéficié de prêts : 69 # d'emplois créés ou renforcés : 140</p> <p>- Le BIT a tout d'abord recherché, de novembre 2011 à janvier 2012, un partenaire local en micro-finance pour développer un programme commun. L'association pour la Coopération avec la Micro Entreprise (ACME) a été sélectionnée. Depuis février 2013, 69 premières Micro, Petites, et Moyennes Entreprises (MPME) ont déjà pu bénéficier de ces prêts, ce qui permet à terme la création ou l'affermissement de près 140 emplois.</p>	18%
	<p>- Création et renforcement d'emplois</p> <p>Objectifs : # d'emplois créés : 5000 # d'emplois renforcés : 1000</p> <p>Résultats : # d'emplois créés : 2463 # d'emplois renforcés : 320</p> <p>Les travaux de réhabilitation d'infrastructures routières, de réparation et reconstruction de maisons, la formation, la création de micro-entreprises, et les activités génératrices de revenus dans les quartiers de Morne Hercule ont permis la création de 2,463 emplois dans les communautés ciblées pour un total de 75% de femmes et 320 emplois renforcés</p>	40%
	<p>- <u>Programme de Développement des Fournisseurs</u></p> <p>Objectifs : # d'emplois créés ou renforcés : TBD # d'entreprises fournisseuses appuyées : 70 # d'entreprises leaders appuyées : 7 # de Consultants accrédités : 20 # de Chaines de valeur identifiées : 16 # de Chaines démarrées : 7</p> <p>Résultats : # d'emplois créés ou renforcés : TBD # d'entreprises fournisseuses appuyées : 34 # d'entreprises leaders appuyées : 7 # de Consultants accrédités : 16 # de Chaines de valeur identifiées : 7 # de Chaines démarrées : 0</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Conception de la nouvelle image ▪ Nouvelle ligne graphique ▪ Matériels Promotion ▪ Site web ▪ Animation ▪ Passation à nouvelle direction du MCI ▪ Nouvelle direction CDEE 	50%

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nouveau point focal (Jeliel Darius) ▪ Promotion aux programmes d'appui aux PME ▪ Rencontre avec plusieurs institutions pour présenter le programme et établir des partenariats / synergies ▪ Promotion et rencontre avec plusieurs entreprises leaders potentielles ▪ Rencontre avec plusieurs potentielles entreprises Leader. ▪ Déménagement au bureau du MCI ▪ Installation au bureau du CDEE ▪ 34 entreprise ont reçu l'appui du Programme dans la phase pilote ▪ Lancement officiel du programme PDF le vendredi 15 Mars 2013 en a l'Hôtel Oasis en partenariat avec le Ministère et la Chambre de Commerce et de l'Industrie 	
	<p>- <u>Fonds Korea : Autonomisation des femmes vulnérables à travers des activités génératrices de revenus</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 780 femmes ont suivi une formation en développement personnel, formation professionnelle et en gestion d'entreprises. ▪ 600 emplois créés (parmi lesquels 527 sont des micro-entreprises). ▪ 180 micro-entreprises ont été renforcées. ▪ Dans le cadre du championnat, 218 jeunes femmes entrepreneurs ont bénéficié d'une formation en gestion d'entreprises assurée par le MJSAC grâce à un curriculum de formations adapté à leurs besoins. ▪ Création d'un réseau formel des principaux partenaires dans le secteur public et privé ainsi que des ONG et des institutions financières, impliqués dans les micro, petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes et organisation d'un forum national réunissant plus de 500 représentants d'organisations des femmes de tout le pays pour aborder les questions relatives aux femmes. Le rapport, les données de base et la feuille de route émanant de cette activité vont nourrir le développement des politiques publiques sur des questions relatives aux femmes. ▪ Projet clôturé en Décembre 2012, dernier versement effectué aux ONGs ▪ Rapport final finalisé 	100%
	<p>- <u>Le Projet « En Marche » traduit par « Ann ale »</u></p> <p>Objectifs # d'entreprises recensées : 1600 % d'outils finis : 100% # d'entreprises ayant reçu une formation technique ou managériale : 800 # de Ligne graphique réalisée : 800</p> <p>Résultats # d'entreprises recensées : 1600 % d'outils finis : 95% # d'entreprises ayant reçu une formation technique ou managériale : 0 # de Ligne graphique réalisée : 0</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mapping des petits business/commerce informel dans les quartiers du 16/6 finalisé ▪ IT assistant recruté, entrée en fonction : 7 janvier 2013 ▪ Appel d'offres pour la réalisation des sessions de formations au 	50%

	<p>profit des micro-entreprises dans les quartiers lancé- Processus CAP en cours</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Démarrage de l'appui à la visibilité : le premier consultant en création de lignes graphiques devrait commencer à travailler cette semaine. ▪ Démarrage des formations au début du mois d'Avril 2013 ▪ Achat d'un camion en collaboration avec la Mairie de Pétiion-Ville (achat du second en cours) et travaux pour transformation en Espace de Formation Itinérant en cours 	
3.4. Une analyse des zones à risques permet le plan de restructuration participatif des 8 quartiers	<p>- Plan de Prévention de Risques finalisé pour les 8 premiers quartiers 8/8</p> <p>Objectif : Plan de Prévention de Risques réalisé dans 8 quartiers</p> <p>Résultat : Plan de Prévention de Risques réalisé dans 8 quartiers</p>	100%
3.5. Planification Communautaire	<p>- Plan urbain participatif réalisé avec les Plateformes communautaires des quartiers ciblés 7/8</p> <p>Objectif : Plan urbain participatif réalisé dans 8 quartiers</p> <p>Résultat : Plan urbain participatif réalisé dans 7 quartiers</p> <p>Cartographie des 8 quartiers est en cours de préparation, l'achèvement de 86% sur la base de la thématique préalablement définie</p>	86%
Composante 4. Les acteurs haïtiens sont appuyés afin de mener à bien la reconstruction en Haïti en appliquant le modèle des 8 quartiers		
4.1. Système de gestion des connaissances mis en œuvre en vue de la portée à l'échelle du programme, sa répliquabilité et sa pérennité	<p>Objectifs/Résultats</p> <p>Stratégies de GC élaborées et mises en place 100% Systèmes et outils de GC développés 100% Leçons apprises et bonnes pratiques documentées et systématisées 50% Transfert de connaissances effectué 0%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mapping des connaissances et expériences externes au projet finalisé et envoyé. - Dashboard- 4e diffusion du Dashboard - Coordonnateur-Adjoint de Gestion de Connaissances en poste - Amendement de l'Accord avec l'équipe du Bureau Régional de PNUD au Panama en cours de finalisation - Amendement de l'accord avec l'équipe de Panama pour la composante de Systématisation des leçons apprises et bonnes pratiques du projet signé. Premier atelier de systématisation tenu le 26 février 2013. Premier produit de systématisation sur les Plateformes communautaires en cours d'élaboration. - La planification de réalisation des produits de connaissances finalisée et effective. - 1^{er} Atelier de systématisation tenue le 26 février 2013 	62.5%

	<ul style="list-style-type: none"> - 1^{er} produit de connaissances sur les plateformes communautaires en cours d'élaboration - 1^{er} After Action Review en préparation, sera tenue à la fin du mois de Mars 2013 	
4.2. Système de Suivi Evaluation pour la surveillance administrative et substantive du projet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Objectifs/Résultats Enquête de base du projet réalisée 100% Stratégie de M&E élaborée et mise en place 100% Systèmes et outils de Suivi et Evaluation développés 100% Indicateurs de projet conçus et sélectionnés 100% Enquêtes et Evaluations à mi-parcours et finales réalisées 0% Rapport périodique préparé en respectant les délais (Mensuel, Trimestriel et annuel) 100% Base de données centrale mise en place 25% ▪ Data Warehouse (Base de données globale)- en construction en accord avec l'équipe du Bureau Régional de PNUD au Panama ▪ Reporting (Trimestriel et Annuel) Rapport trimestriel pour la période concernée finalisé et envoyé ▪ Une restitution des résultats et réalisations du projet a été tenue les 17 et 18 Janvier 2013 ▪ Enquête de satisfaction sur les maisons réparées et les plateformes communautaires à réaliser au cours du mois de Mars 2013. ▪ Planification des enquêtes à réaliser dans le cadre du projet pour l'année 2013 finalisée 	80%

Réalisations Qualitatives par rapport aux résultats attendus⁴:

16/6

- Retour et Communications

Une série d'activités de communication a été lancée, qui comprend :

- La création de films, longs et courts métrages, incluant la préparation des histoires, scripts, la mise en scène et l'enregistrement;
- L'organisation de séances d'information et de sensibilisation - Screening - pour les bénéficiaires vivant dans les camps et dans les communautés ;
- La création d'un album contenant les photos relatives au projet ;
- La création de site de medias sociaux recevant une mise à jour régulière sur les activités de projet ;
- L'organisation de conférences et autres activités de presse (ciblant la presse locale haïtienne ainsi que celle internationale) ;
- La création de brochures et journaux en langue français et créole, selon le groupe cible, par le biais de bandes dessinées et d'autres illustrations. Cette activité inclut aussi la distribution de ces outils de communication dans les camps et les communautés ciblées ;
- La création de matériel de visibilité telles que banderoles et panneaux d'affichage ;
- La réhabilitation de kiosques informatifs pour les communautés ;
- Lancement d'une compétition de photographie sur le thème du projet 16/6 avec des jeunes de quartiers défavorisés ;
- La création d'un calendrier 16/6 pour l'année 2013 ;

⁴ Inclut (i) réalisations qualitatives (ii) étapes clés (actuelles ou futures) et (iii) tout changement significatif dans les composantes du projet ou les réallocations budgétaires.

- Formation

- Prodiguer des diplômes reconnus par l'Etat aux travailleurs semi-qualifiés du secteur de la construction a permis les réussites importantes suivantes :

1/ Qualifier directement les travailleurs pour qu'ils reconstruisent de manière sûre leur quartier.

2/ Donner de la fierté et un statut social à des travailleurs qui n'avaient jamais reçu un certificat d'Etat.

3/ Appuyer le Gouvernement dans la mise place d'un système permettant la certification des travailleurs semi-qualifiés (qui représentent 98% des travailleurs en Haïti).

4/ Participer à la relance économique des quartiers concernés.

5/ Avoir un nombre important de travailleurs qualifiés du secteur de la construction pour assurer une reconstruction sûre pour le long terme de Port-au-Prince.

- La formation en construction parasismique APRAS, validée par l'INFP et le MTPTC, est devenue en quelques mois une référence institutionnelle en Haïti. Les formateurs formés sont sollicités par d'autres organismes pour que leur expertise soit mise à disposition dans d'autres projets (pas seulement en reconstruction mais aussi en rénovation). Le fait d'avoir à l'avenir une réserve de formateurs diplômés et reconnus sera bénéfique pour l'ensemble du secteur de la reconstruction dans la région métropolitaine, notamment dans le domaine de la sécurité et de la prévention des risques. Preuve de l'efficacité et du succès de la méthodologie APRAS, d'autres institutions et ONG souhaitent l'utiliser pour différents projets de reconstruction (comme l'IFRC ou Viva Rio).
- La mise en place des chantiers ouverts permet de sensibiliser la population sur les raisons des effondrements de maisons lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010, ainsi que sur les principaux points de la construction parasismique. Ce projet a été systématisé et peut donc être dupliqué à grande échelle, sur tous les chantiers de reconstruction de maisons rouges du 16/6, ce qui permettra de sensibiliser des milliers de personnes. Les habitants de la zone de Morne Hercule, où se déroule le projet pilote ont compris l'importance de ce projet car ils peuvent poser des questions sur les étapes de la construction aux formateurs. Grâce aux « chantiers ouverts », les riverains de Morne Hercule affirment d'ailleurs qu'ils se sentent plus en sécurité avec ce type de constructions parasismiques. Ils ont aussi bien assimilés les techniques de mélanges des matériaux, de tests de blocs, les connexions et d'autres techniques enseignées aux ouvriers, lors de cette sensibilisation.

- Recyclage

- Dans le cadre du « projet Débris », le BIT appuie des petits entrepreneurs à recycler et à transformer des débris en matériaux de construction non structurels tels que les adoquins. Une synergie importante a pu être identifiée avec le « projet 16/6 ». Le BIT dans le cadre du « projet Débris » a fourni 50 000 adoquins recyclés, qui sont utilisés pour réhabiliter le quartier de Morne Hercule. Une quantité au moins similaire d'adoquins (des études sont en cours pour connaître le nombre exact de produits recyclés nécessaires aux travaux de réhabilitation prévus) devrait être fournie d'ici juin 2013. Cette synergie a un impact important au niveau socio-économique du quartier de Morne Hercule. En effet cette coopération permet :
 1. La génération d'emplois due au recyclage et à la transformation des débris en adoquins ;
 2. La génération d'emplois due à la pose des adoquins dans les travaux de réhabilitation des trottoirs ;
 3. Le recyclage des débris en adoquins permet également de réduire la pollution engendrée par la production de matériaux nouveaux de construction et réduit l'utilisation des matières premières fossiles ;
 4. L'amélioration des infrastructures publiques des quartiers et des conditions de vie de la population dans les quartiers.

- Logement

Réparation de maisons endommagées

Grâce aux interventions du projet 16/6, les habitants des quartiers ciblés ont pu bénéficier de solutions de logement répondant aux normes de sécurité de construction établies par le MTPTC. Les maisons taguées jaunes et d'une manière générale toutes les maisons endommagées ont pu être réparées dans 6 quartiers du projet. Un accent particulier a été mis sur le volet de la formation lors du projet, les ouvriers de la construction ont reçu des formations sur les techniques de construction en suivant les normes de sécurité. Les formations ont été données avec le support du manuel de construction élaboré par le MTPTC : « Guide de réparation de petits bâtiments ». Il faut noter aussi que les bénéficiaires des maisons réparées ont reçu des formations sur les techniques fondamentales de construction dispensées par les agents de l'équipe de réparation.

L'identification d'objectifs sur la quantité de maisons à réparer a constitué une contrainte non négligeable pour le projet de réparation, car les données fournies par le MTPTC étaient obsolètes ; ces données dataient de 12 mois après le tremblement de terre, certaines maisons avaient déjà été réparées par leurs propriétaires. L'équipe de réparation a dû procéder à de nouvelles

évaluations en priorisant la réparation des maisons ne se trouvant pas dans les zones à risques. Suites aux enquêtes techniques menées par les équipes de réparation, toutes les maisons endommagées qui répondaient aux critères du programme de réparation ont pu être renforcées.

Par ailleurs, due à une décision gouvernementale provenant de l'UCLBP un changement au niveau de la planification a été fait, au lieu de travailler dans 8 quartiers l'équipe de réparation a été mandatée de travailler dans 6 quartiers.

Suite à certaines problématiques, l'équipe de réparation a décidé de prioriser la méthode d'implémentation directe, ce qui signifie la gestion des chantiers par l'équipe de réparation sans l'intervention de sous-traitants.

À la fin du projet, des impacts positifs sur le plan économique et social ont été constatés dans les communautés où le projet de réparation des maisons jaunes a été implanté:

Impact économique

- Le projet de réparation des maisons jaunes a permis la création de plus de 9500 jours de travail rémunérés ;
- 75% des 9500 jours de travail soit 7125 jours furent pour la population locale des quartiers visés par le projet ;
- 40% des ouvriers de chantiers étaient constitués de femmes ;
- 6 compagnies de constructions locales ont été embauchées ;

Impact social

1304 familles ont bénéficié de solution de réparation ; de ce nombre :

- 205 maisons taguées rouges--□ 325 familles
- 82 maisons taguées vertes-----□ 127 familles
- 442 maisons taguées jaunes--□ 755 familles
- 97 maisons taguées jaunes réparées par CARMEN-----□ 97 familles

Reconstruction de maisons rouges

La mise en œuvre du projet de reconstruction des maisons détruites par le séisme continue. Au début du projet pilote une cinquantaine de sites ont été identifiés dans les zones de Morne Hercule, Morne Lazare et Nérette. À date d'aujourd'hui, les 19 maisons faisant partie de la phase pilote à Morne Hercule entament leur phase finale de construction. La construction à Nérette a débuté la semaine du 9 mars, 16 maisons sont en voie de construction. Tandis que dans le quartier de Morne Lazare, l'équipe finalise l'implantation des bâtiments sur le site en fonction des résultats des aspects sociaux. De plus, l'équipe du génie structurel achève l'évaluation des murs de soutènement existants pour connaître les travaux à entreprendre dans ce domaine. Parallèlement à cette activité, une équipe travaille sur la mobilisation sociale des bénéficiaires.

Suite à une gestion financière rigoureuse, plus de familles ont pu bénéficier des réparations de maisons. Par ailleurs, l'équipe juridique a pu préparer des documents légaux prouvant les titres de propriété pour une centaine de bénéficiaire, tandis que les bénéficiaires ne pouvant pas prouver leur titre de propriétés ont eu l'opportunité d'avoir le soutien d'un système juridique qui a été mis en place spécialement pour ce type de problématique.

De plus, un partenariat a été conclu entre la mairie de Pétion-ville et l'équipe de reconstruction, afin d'intégrer les bénéficiaires du projet dans le programme de paiement de contributions foncières de la municipalité (CFPB). Les focus groupes organisés par l'équipe de la mobilisation communautaire de l'équipe de reconstruction ont permis de sensibiliser plus de 349 bénéficiaires sur toutes les étapes du processus de reconstruction dans les zones pilotes (Morne Hercule et Morne Lazare) et d'une manière générale dans toutes les zones d'intervention du projet.

De plus, les équipes techniques ont réalisés 805 relevés (sketchs) dont 228 sites sont constructibles pour les quartiers de Morne Hercule, Morne Lazare, Nérette et Jean-Baptiste.

Par ailleurs, des formations destinées aux bénéficiaires sont prévues tout au long du processus de construction. À ce jour, une formation sur la gestion des finances personnelles a été donnée à 79 bénéficiaires dans le quartier de Morne Hercule. Finalement, 5 sous-traitants ont été retenus pour la construction de 400 maisons dans les quartiers ciblés du projet 16/6.

Infrastructure communautaire

À la fin de ce trimestre, 1.1km de route a été construit dans le quartier de Nérette. Ceci a été possible, grâce aux interventions du projet 16/6 avec la collaboration de la Minustah. Plus de 1002 familles à Nérette pourront bénéficier des retombées économiques

et sociales de cette route secondaire dans la commune de Pétiou-Ville. De plus, la sécurité des piétons, surtout les écoliers, a été améliorée dans le quartier de Nérette par la construction et par le réaménagement de 2.2km de trottoirs. L'équipe d'infrastructure communautaire a également entamé la réhabilitation de la rue de La Paix à Morne Hercule, ce qui amènera à la construction additionnelle de 486 mètre linéaires de route dans ce quartier.

En collaboration avec ses partenaires (OTI, UNFPA), 308 lampadaires solaires ont été installés dans 8 quartiers du 16/6. Cela a grandement contribué à une amélioration des conditions de sécurité dans les quartiers ciblés. Dans le domaine de la réhabilitation des infrastructures en eau potable, les travaux sont toujours en cours 2 firmes haïtiennes exécutent les travaux de construction et de réhabilitation de 11 bornes fontaines dans 3 quartiers du 16/6. D'un autre côté, les exercices sur le choix des scénarios d'investissement ont été réalisés au cours de la période et les communautés ont pu choisir les scénarios qui correspondaient aux besoins les plus urgents de leur quartier. Cet exercice a été réalisé avec les plateformes communautaires et les habitants des quartiers. Cette étape représente un grand pas dans la mise en œuvre de projets en infrastructures communautaires. Les communautés ayant identifié les besoins prioritaires relatifs à leurs quartiers, les projets pourront désormais démarrer en conformité avec les besoins exprimés par les habitants.

Le projet a également généré des emplois dans les différentes zones d'interventions, les femmes autant que les hommes ont pu travailler sur les chantiers de construction. Au cours de la période, le projet a permis la création de 524 emplois dans la construction de routes secondaires dans les différents quartiers d'intervention.

Champs de Mars

- Sélection de quartiers de retour pour réhabilitation

- Le projet de réhabilitation de la zone du Champs de Mars sera réalisé sur le modèle du projet 16/6, c'est-à-dire que le projet comprendra deux volets : un volet logement et un volet infrastructure communautaire.
- Les 11 camps de Champs de Mars de par leur position stratégique ont été les camps ayant accueilli le plus de familles provenant de plus d'une centaine de quartiers répartis dans la zone métropolitaine affectés par la catastrophe du 12 janvier 2010. Logiquement, dans le cadre du processus de relocalisation initié par le projet « Réhabilitation de la zone du Champs de Mars – Haiti », les familles ont choisi de retourner dans plus d'une trentaine de quartiers parmi lesquels Fort National, Bel'Air, Delmas, Centre-Ville, Carrefour-Feuilles, Fontamara, Nazon, pour ne citer que ceux-là. Le choix a été des plus difficiles pour l'équipe de projet. Plusieurs discussions et rencontres avec des opérateurs travaillant déjà dans les quartiers cités ont été nécessaires afin de faciliter la sélection. Ainsi le quartier de Saint-Martin a été au préalable choisi pour l'exécution du projet Champ-de-Mars. Les travaux de mise en œuvre avaient déjà commencé au début de l'année 2013. La composante réparation avait réalisé plus 24 évaluations techniques de bâtiments endommagés dans la zone de Saint-Martin.
- Jusqu'à présent, ce quartier présentait trop de contraintes, notamment en termes de sécurité et l'implémentation du projet n'a pas pu continuer.

- Nouvelle Délimitation

- La délimitation de la zone de retour était en train d'être définie par les équipes de mobilisation social et urbanisme. Cependant, à la fin du mois janvier 2013 les travaux n'ont pas pu continuer à cause des mêmes problèmes de sécurité liés aux groupes de bandes armées dans la zone de Saint-Martin. Pour certaines raisons dont les plus évidentes sont des raisons de sécurité et aussi pour respecter la logique de la zone avec le plus fort pourcentage de retour des familles, la zone Préval de Fort-National a été finalement sélectionnée pour intervention.
- Dans le cadre de la planification communautaire, une organisation de base très respectée dans la zone, nommée 3PSM a été identifiée

- Consultations communautaires

- L'équipe du projet a déjà commencé à faire des consultations communautaires, et les enquêtes techniques (arpentage, structurel, topographie, etc.) afin de réaliser le plus rapidement les interventions adaptées aux spécifiés de la zone.

- Recrutement

- Recrutement des Mobilisateurs communautaires

- Enquête de base

Les résultats de l'enquête de base du projet de Champs de Mars initiée afin de collecter des données de base devant servir de référence contre lesquelles les changements et le progrès en terme de réalisation du projet pourront être mesurés et analysés pour l'évaluation de la performance ou de l'impact du projet sur les communautés ciblées, sont disponibles depuis Novembre

2012.

Le rapport de cette étude réalisée par le consortium composé des 3 firmes : GRIMORUM, une firme colombienne, SPORA, une firme espagnole et RAF, une firme haïtienne est disponible pour consultation et afin d'orienter la prise de décision. Des recommandations spécifiques et stratégiques ont été faites dans le cadre de cette étude, que l'équipe de gestion du projet va prendre en compte afin de maximiser l'impact du projet sur les communautés ciblées

- **Réhabilitation des places publiques de Champs de Mars**

Le Groupe IBI/DAA a été sélectionnée pour réaliser l'étude pour la réhabilitation de Champs de Mars. L'étude a déjà démarré, un premier draft du rapport a été partagé pour commentaires. Sitôt le rapport final de l'étude finalisé et soumis, les TdR de la réhabilitation de CDM à proprement parler seront élaborés, et les appels à propositions seront lancés pour la sélection de la compagnie devant réaliser la réhabilitation. Selon la planification, tout cela sera fait dans approximativement 15 semaines.

Défis et autres commentaires⁵:

16/6

- **Formation**

- Les programmes de formation en construction parasismique sont pratiques, graduels et dispensés directement sur les chantiers de construction. Le calendrier des formations dépend aussi du calendrier d'exécution de l'UNOPS. Cette situation complique la mise en place d'un agenda des formations, mais permet à la fois d'instaurer des activités «Gagnantes/gagnantes » pour les deux agences, et d'économiser des fonds pour le projet 16/6.
- Pour la mise en place des activités liées aux AGR et aux centres de formation communautaire, le BIT fait face à un manque récurrent d'espaces disponibles. Le BIT, avec ses partenaires locaux et internationaux, cherche à trouver des solutions pratiques pour faire face à ces difficultés. Ce manque d'espace disponible semble être un problème partagé par les autres agences partenaires du projet.
- L'état d'avancement du chantier (risques liés à la sécurité des bénéficiaires) et le retard pris dans le démarrage des travaux de reconstruction à Nérette et Morne Lazare, n'ont pas permis de répliquer les « chantiers ouverts ». Cette initiative a permis aux habitants de Morne Hercule de venir sur le site de construction afin d'être sensibilisés, par les formateurs du BIT, aux concepts clés de la construction parasismique et para-cyclonique, en suivant graduellement l'avancée des travaux. Cette pause a néanmoins permis de développer avec nos partenaires, une méthode systématisée qui permettra de mieux dupliquer à l'avenir l'initiative des chantiers ouverts.
- L'UNOPS et le BIT n'avaient préalablement pas assez délimité leur champ d'action et d'intervention sur le chantier. Une concertation constante a depuis été mise en place entre les responsables des deux agences sur le site de Morne Hercule, qui ont rédigé un document commun détaillant précisément les attributions de chacun, ce qui permet aujourd'hui une excellente collaboration entre ces deux organisations.

Champs de Mars

Problèmes liés aux groupes armés dans les quartiers ciblés

- Le travail a dû être interrompu suite à une escalade de la violence en provenance d'un conflit entre deux groupes armés, Base 117 et Ven vire. Le chef mobilisateur social du projet est en discussion avec les deux groupes pour voir s'il y a une possibilité de dénouement. Parallèlement, le projet a analysé quel autre quartier dans la zone a reçu un grand nombre de retour. Le quartier Préval du Fort National a été identifié et des enquêtes de terrains ont commencé pour voir si une intervention serait envisageable. Après des rencontres avec les leaders communautaires et un survol du quartier, il a été décidé de poursuivre les enquêtes puisque la zone semble très intéressante ; une grande portion des terrains a été nettoyée de débris permettant une intervention de construction rapide. Également, la zone ne semble pas être victime de gangs armés et la situation sécuritaire a été jugée satisfaisante.

⁵ Tel qu'applicable inclut (i) les raisons des délais accusés pour le projet, (ii) les challenges de la mise en œuvre, (iii) statut du financement (écarts de financement, nouvelles sources de financement, ou changements aux contributions initiales), et (iv) toute autre information pertinente.

